



OBRAS PÚBLICAS EN FASE DE EJECUCIÓN 2021- 2024

Expte.	Descripción de la obra	Tipo de contrato	Presupuesto inicial	Administración titular de la obra	Administraciones que financian la obra / importe		N.º empresas licitadoras	Adjudicatario ejecución material	Plazo de ejecución	Fecha inicio	Importe adjudicación	Importe modificaciones	Fecha fin	Prórrogas concedidas	Fecha fin tras prórroga	Estado del expte.	Detalles de la licitación en Plataforma Contratación
					IAS	CC.AA.											
2355/2020	Obras del Plan de Infraestructuras para la construcción de un CENTRO SOCIO-SANITARIO en TAMARACEITE.	Abierto	15.181.281,84 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	50%	50%	2	CONSTRUPLAN, S.L.	18 MESES	21/02/2022	14.801.749,79 €	2.327.954,34 €	21/08/2023	4	30/09/24	OBRA EN EJECUCIÓN	Publicación en Plataforma Contratación Sector Público
2348/2020	CS SAN FRANCISCO DE PAULLA-Obra Plan Infraestructura para la construcción de un centro socio-sanitario	Abierto	8.908.186,85 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	50%	50%	2	UTE VVO + VERDE SUAREZ	18 MESES	27/12/2021	7.908.305,33€	1.043.731,88 €	27/06/2023	4	31/12/24	OBRA EN EJECUCIÓN	Publicación en Plataforma de Contratación del Sector Público
6073/2019	Ampliación de la actual Residencia de Pensionistas de TALIARTE	Abierto	16.612.063,38 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	50%	50%	3	SATOCAN, S.A.	18 MESES	21/10/2022	15.615.339,58 €	-	21/04/2024	2	21/10/24	OBRA EN EJECUCIÓN	Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público
2354/2020	Obra para la construcción de un CENTRO DE DISCAPACIDAD en TAMARACEITE	Abierto	8.889.429,05 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	51%	51%	2	UTE SERVEO SERVICIOS, S.A.U. - PROYECON GALICIA, S.A.	16 MESES	26/08/2022	8.443.658,38€	1.156.549,08 €	26/12/2023	3	05/04/25	OBRA EN EJECUCIÓN	Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público