



OBRAS PÚBLICAS FINALIZADAS 2022- 2024

Expte.	Descripción de la obra	Tipo de contrato	Presupuesto inicial	Administración titular de la obra	Administraciones que financian la obra / Importe		N.º empresas licitadoras	Adjudicatario ejecución material	Plazo de ejecución	Fecha inicio	Importe adjudicación	Importe modificaciones	Fecha fin	Prórrogas concedidas	Fecha fin tras prórroga	Estado del expte.	Detalles de la licitación en Plataforma Contratación
					IASS	CC.AA.											
2467/2020	TALIARTE - Sustitución de instalación eléctrica en la planta cuarta del centro - ala sur	Abierto	88.327,64 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	100%	-	5	TECNO INSTALACIONES ELECANA, S.L.	2,5 MESES	27/11/2023	74.022,90€	-	14/03/2024	1	15/07/24	EJECUCIÓN DE OBRA FINALIZADA	Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público
3824/2020	LOTE 3 - Entubado saneamiento CS EL PINO	Abierto	71.026,77 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	100%	-	2	SAMIRA GUERRA GAIBAO	12 SEMANAS	20/01/23	66.994,85€	-	26/04/23	-	-	EJECUCIÓN DE OBRA FINALIZADA	Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público
6459/2020	Lote 1 - Reforma instalación PCI en CADI Reina Sofía	Abierto	164.855,90 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	100%	-	3	INSAE INFRAESTRUCTURAS, S.A.	3 MESES	23/12/2023	157.927,17€	-	14/05/2024	2	27/08/24	EJECUCIÓN DE OBRA FINALIZADA	Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público
839/2021	CADI LAS LONGUERAS - Obra casita del director	Abierto	82.181,94 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	100%	-	1	AMJ CONSIR, S.L.	2,5 MESES	25/08/2023	80.950,00€	-	09/11/2023	1	31/1/24	EJECUCIÓN DE OBRA FINALIZADA	Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público
17/2022	CADI REINA SOFÍA - Sustitución de tuberías de ACS, Retorno y ARCH (DECRETO de EMERGENCIA y ADJUDICACION)	Emergencia	61.553,09€	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	100%	-	1	HIDROSER, S.L.	4 MESES Y MEDIO	07/03/22	61.553,09€	-	21/07/22	-	-	EJECUCIÓN DE OBRA FINALIZADA	Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público
3878/2023	CADI REINA SOFÍA - Emergencia - Filtraciones casita R1	Obras	55.697,73 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	100%	-	1	ICAM (Insular de Construcciones y Actividades Mobiliarias)	SEIS MESES	15/05/23	55.697,73 €	-	04/10/23	-	-	EJECUCIÓN DE OBRA FINALIZADA	
8379/2023	LOTE 1 - Reforma de Baños y Habitación CADI REINA SOFÍA	Emergencia	469.207,96 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	100%	-	1	SAMIRA GUERRA GAIBAO	6 MESES	20/12/2023	469.207,96€	-	20/06/2024	1	05/08/24	EJECUCIÓN DE OBRA FINALIZADA	Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público
SUMATORIO			992.851,03 €								966.353,70 €	0,00 €					