

OBRAS PÚBLICAS EN FASE DE EJECUCIÓN 2023- 2024

Expte.	Descripción de la obra	Tipo de contrato	Presupuesto inicial	Administración titular de la obra	Administraciones que financian la obra / importe		N.º empresas licitadoras	Adjudicatario ejecución material	Plazo de ejecución	Fecha inicio	Importe adjudicación	Importe modificaciones	Fecha fin	Prórrogas concedidas	Fecha fin tras prórroga	Estado del expte.	Detalles de la licitación en Plataforma Contratación
					IASS	CC.AA.											
2355/2020	Obras del Plan de Infraestructuras para la construcción de un CENTRO SOCIO-SANITARIO en TAMARACETE.	Abierto	15.181.281,84 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	50%	50%	2	CONSTRUPLAN, S.L.	18 MESES	21/02/2022	14.801.749,79 €	-	21/08/2023	2	15/04/24	OBRA EN EJECUCIÓN	Publicación en Plataforma Contratación Sector Público
2348/2020	CS SAN FRANCISCO DE PAULA- Obra Plan Infraestructura para la construcción de un centro socio-sanitario	Abierto	8.908.186,85 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	50%	50%	2	UTE VVO + VERDE SUAREZ	18 MESES	27/12/2021	7.908.305,33€	-	27/06/2023	3	08/04/24	OBRA EN EJECUCIÓN	Publicación en Plataforma de Contratación del Sector Público
6073/2019	Ampliación de la actual Residencia de Pensionistas de TÁLIARTE	Abierto	16.612.063,38 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	50%	50%	3	SATOCAN, S.A.	18 MESES	21/10/2022	15.615.339,58 €	-	21/04/2024	1	21/06/24	OBRA EN EJECUCIÓN	Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público
2354/2020	Obra para la construcción de un CENTRO DE DISCAPACIDAD en TAMARACETE	Abierto	8.889.429,05 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	51%	51%	2	UTE SERVEO SERVICIOS, S.A.U. - PROYECON GALICIA, S.A.	16 MESES	26/08/2022	8.443.658,38€	-	26/12/2023	2	05/12/24	OBRA EN EJECUCIÓN	Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público
839/2021	CADI LAS LONGUERAS - Obra casita del director	Abierto	82.181,94 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	100%	-	1	AMJ CONSIR, S.L.	2,5 MESES	25/08/2023	80.950,00€	-	09/11/2023	1	31/1/24	EJECUCIÓN DE OBRA FINALIZADA	Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público
8379/2023	LOTE 1 - Reforma de Baños y Habitación CADI REINA SOFÍA	Emergencia	469.207,96 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	100%	-	1	SAMIRA GUERRA GAIBAO	6 MESES	20/12/2023	469.207,96€	-	20/06/2024			OBRA EN EJECUCIÓN	Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público



Fecha de actualización: 31 MARZO 2024

OBRAS PÚBLICAS EN FASE DE ADJUDICACIÓN

Expte.	Objeto del contrato	Tipo procedimiento	Tramitación	Presupuesto	Pliegos	Criterios adjudicación	N.º de licitadores	Estado de la licitación	Detalles de la licitación en Plataforma Contratación
--------	---------------------	--------------------	-------------	-------------	---------	------------------------	--------------------	-------------------------	--