

OBRAS PÚBLICAS EN FASE DE EJECUCIÓN 2022 - 2023

Expte.	Descripción de la obra	Tipo de contrato	Presupuesto inicial	Administración titular de la obra	Administraciones que financian la obra / importe		N.º empresas licitadoras	Adjudicatario ejecución material	Plazo de ejecución	Fecha inicio	Importe adjudicación	Importe modificaciones	Fecha fin	Prórrogas concedidas	Fecha fin tras prórroga	Estado del expte.	Detalles de la licitación en Plataforma Contratación
					IASS	CC.AA.											
2355/2020	Obras del Plan de Infraestructuras para la construcción de un CENTRO SOCIO-SANITARIO en TAMARACETE.	Abierto	15.181.281,84 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	50%	50%	2	CONSTRUPLAN, S.L.	18 MESES	21 / 02 / 22	14.801.749,79 €	-	21 / 08 / 23	2	15/04/24	OBRA EN EJECUCIÓN	Publicación en Plataforma Contratación Sector Público
2348/2020	CS SAN FRANCISCO DE PAULA - Obra Plan Infraestructura para la construcción de un centro socio-sanitario	Abierto	8.908.186,85 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	50%	50%	2	UTE VVO + VERDE SUAREZ	18 MESES	27 / 12 / 21	7.908.305,33€	-	27 / 06 / 23	2	08/01/24	OBRA EN EJECUCIÓN	Publicación en Plataforma de Contratación del Sector Público
6073/2019	Ampliación de la actual Residencia de Pensionistas de TALIARTE	Abierto	16.612.063,38 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	50%	50%	3	SATOCAN, S.A.	18 MESES	21 / 10 / 22	15.615.339,58 €	-	21 / 04 / 24	1	21/06/24	OBRA EN EJECUCIÓN	Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público
2354/2020	Obra para la construcción de un CENTRO DE DISCAPACIDAD en TAMARACETE	Abierto	8.889.429,05 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	51%	51%	2	UTE SERVEO SERVICIOS, S.A.U. - PROYECÓN GALICIA, S.A.	16 MESES	26 / 08 / 22	8.443.658,38€	-	26 / 12 / 23	1	05/03/24	OBRA EN EJECUCIÓN	Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público
17/2022	CADI REINA SOFÍA - Sustitución de tuberías de ACS, Retorno y AFCH (DECRETO de EMERGENCIA y ADJUDICACION)	Emergencia	61.553,09€	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	100%	-	1	HIDROSER, S.L.	4 MESES Y MEDIO	07/03/22	61.553,09€	-	21/07/22	-	-	EJECUCIÓN DE OBRA FINALIZADA	Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público
3824/2020	LOTE 1 - Reforma de Baños y Habitación CADI REINA SOFÍA	Abierto	401.249,24 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	100%	-	2	SERVICIOS INTEGRALES EL CORRAL, S.L.	19 SEMANAS	20/01/23	365.337,44€	-	pdte	-	-	RECISIÓN DE CONTRATO, Y TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA	Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público

OBRAS PÚBLICAS EN FASE DE ADJUDICACIÓN

Expte.	Objeto del contrato	Tipo procedimiento	Tramitación	Presupuesto	Pliegos	Criterios adjudicación	N.º de licitadores	Estado de la licitación	Detalles de la licitación en Plataforma Contratación
2467/2020	TALIARTE - Sustitución de instalación eléctrica en la planta cuarta del centro - ala sur	Abierto	Ordinaria	88.327,64 €	SI	Pluralidad de criterios	5	Resuelta	Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público
704/2021	CS EL PINO - Conservación y mantenimiento de escaleras de emergencia	Abierto	Ordinaria	451.261,78 €	SI	Pluralidad de criterios	pendiente licitación	fiscalización de pliegos	
5889/2021	HOGAR FUNCIONAL DE TEROR	Abierto	Ordinaria	673.784,32 €	SI	Pluralidad de criterios	pendiente licitación	fiscalización de pliegos	
3720/2022	CD EL DRAGO - Centro de Día en el antiguo Colegio El Drago	Abierto	Ordinaria	3.600.551,34 €	SI	Pluralidad de criterios	pendiente licitación	fiscalización de pliegos	
3990/2022	CADI LONGUERAS, CADI PADRE CUETO, CADI TABLERO - Ejecución de obra en instalaciones	Abierto	Ordinaria	655.849,02 €	SI	Pluralidad de criterios	pendiente licitación	fiscalización de pliegos	
224/2023	CENTROS VARIOS - Sustitución de aparatos elevadores (16 equipos en cuatro centros)	Abierto	Ordinaria	1.769.750,89 €	SI	Pluralidad de criterios	pendiente licitación	fiscalización de pliegos	