

**OBRAS PÚBLICAS EN FASE DE EJECUCIÓN 2021- 2024**

Expte.	Descripción de la obra	Tipo de contrato	Presupuesto inicial	Administración titular de la obra	Administraciones que financian la obra / Importe		N.º empresas licitadoras	Adjudicatario ejecución material	Plazo de ejecución	Fecha inicio	Importe adjudicación	Importe modificaciones	Fecha fin	Prórrogas concedidas	Fecha fin tras prórroga	Estado del expte.	Detalles de la licitación en Plataforma Contratación
					I.A.S.S.	CC.AA.											
2355/2020	Obras del Plan de Infraestructuras para la construcción de un CENTRO SOCIOSANITARIO en TAMARACEITE.	Abierto	15.181.281,84 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	50%	50%	2	CONSTRUPLAN, S.L.	18 MESES	21/02/2022	14.801.749,79 €	2.327.954,34 €	21/08/2023	4	30/09/24	OBRA EN EJECUCIÓN	<a href="#">Publicación en Plataforma Contratación Sector Público</a>
2348/2020	CS SAN FRANCISCO DE PAULA-Obra Plan Infraestructura para la construcción de un centro sociosanitario	Abierto	8.908.186,85 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	50%	50%	2	UTE VVO + VERDE SUAREZ	18 MESES	27/12/2021	7.908.305,33€	1.043.731,88 €	27/06/2023	4	31/12/24	OBRA EN EJECUCIÓN	<a href="#">Publicación en Plataforma de Contratación del Sector Público</a>
6073/2019	Ampliación de la actual Residencia de Pensionistas de TALIARTE	Abierto	16.612.063,38 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	50%	50%	3	SATOCAN, S.A.	18 MESES	21/10/2022	15.615.339,58 €	-	21/04/2024	2	21/10/24	OBRA EN EJECUCIÓN	<a href="#">Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público</a>
2354/2020	Obra para la construcción de un CENTRO DE DISCAPACIDAD en TAMARACEITE	Abierto	8.889.429,05 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	51%	51%	2	UTE SERVEO SERVICIOS, S.A.U. - PROYECON GALICIA, S.A.	16 MESES	26/08/2022	8.443.658,38€	1.156.549,08 €	26/12/2023	3	05/04/25	OBRA EN EJECUCIÓN	<a href="#">Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público</a>
6459/2020	Lote 3 - Reforma instalación PCI en RMP Taliarte	Abierto	286.629,43 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	100%	-	3	INSAE INFRAESTRUCTURAS, S.A.	4 MESES	23/12/2023	256.905,96€	-	03/06/2024	2	Acta recepción condicionada	OBRA EN EJECUCIÓN	<a href="#">Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público</a>
5889/2021	HOGAR FUNCIONAL DE TEROR	Abierto	673.784,32 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	50%	50%	5	PRECONTE CYS 91, S.L.	8 MESES	11/04/2024	667.046,48 €	-	11/12/2024	1	10/06/25	OBRA EN EJECUCIÓN	<a href="#">Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público</a>
3720/2022	CENTRO DE DÍA EN EL ANTIGUO COLEGIO EL DRAGO	Abierto	965.048,79 €	INSTITUTO ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA CABILDO GRAN CANARIA	50%	50%	7	DESARROLLOS E INICIATIVAS CANARIAS, S.L.	14,5 MESES	23/09/2024	3.600.551,34 €	-	06/12/2025			OBRA EN EJECUCIÓN	<a href="#">Publicación en Plataforma Contratación del Sector Público</a>