PLAN DE INFRAESTRUCTURAS PARA TRANSPARENCIA

1/05/2026

ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA

DENOMINACIÓN PROYECTO	PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN				CONCEPTO	FASE	FECHAS		2017 just.	2018 just.	2019 just.	2020 just.			2021 just.	2022 justif.	2023 justi.	2024 justi	2025	2026			
	MAYORES		DISCAPACIDAD						CCAA 10.694.770€	CCAA 6.750.000€	CCAA 0€	CCAA 0€	RECEPCION	RECEPCIÓN	CCAA 0€	-			CCAA 7.926.215€				
Nombre-Situación-Descripción	RESID.	C.DÍA	RESID.	C.DÍA	Inversiones realizadas	OBRA	FECHA DE INICIO (Fechas de contratos)	FECHA DE FIN	CAB 0€	CAB 0€	CAB 0€	CAB 0€	CON REPAROS	DEFINITIVA	CAB 40.000.000€				CAB 0€		COSTE CONCEPTO	COSTE INFR.	INFRAESTRUCTURA
CASITA TALIARTE (5)					Redacción Proyecto casita Taliarte	Terminada, plazas ocupadas.	13/03/2017	17/12/2018	9.368,92 €												9.368,92 €		
Carretera de Taliarte 27					DO Casita de Taliarte		13/10/2017	11/10/2018			5.992,00 €										5.992,00 €		
TM:Telde					Obra Casita de Taliarte		06/04/2018	03/04/2019		76.622,33 €	53.709,71 €	73.038,42 €									203.370,46 €		
Obra de reforma	5	0	0	0	Equipamiento casita de Taliarte		13/12/2018	10/07/2019			14.902,65 €										14.902,65 €	233.634,03 €	CASITA TALIARTE (5)
AMPLIACIÓN SABINAL (24)					Redacción Proyecto Ampliación Sabinal		29/06/2017	01/08/2017	25.423,20 €												25.423,20 €		
Carretera del Sabinal s/n					Dirección de Obra 3º izq y 2º centro Sabinal		02/08/2019	16/12/2019			26.828,21 €	19.045,83 €									45.874,04 €		
TM: Las Palmas GC					Ejecución de Obra 3º izq y 2º centro Sabinal		02/08/2019	05/05/2020			624.000,28 €	279.750,72 €									903.751,00 €		
Obra reforma en infr. existente					Equipamiento Tercera izq y 2º centro Sabinal		pendiente (pdte.)	pdte.										143.616,84 €			143.616,84 €		
	24	0	0	0	OCA instalación eléctrica	Obra finalizada.	29/05/2020	23/09/2020				321,00 €									321,00 €	1.118.986,08 €	AMPLIACIÓN SABINAL (24)
SEVEROS PSIQUIÁTRICO (18)					Redacción Proyecto Severos		29/06/2017	01/08/2017	28.601,10 €												28.601,10 €		
Hoya de Parrado s/n					Dirección de Obra Severos		02/08/2019	pdte.	-		5.095,28 €	2.018,53 €			31.638,00 €	17.358,85 €					56.110,66 €		
TM: Las Palmas GC					Ejecución de Obra Severos		27/12/2018	16/12/2022	-		128.208,19 €				807.674,53 €	409.587,94 €					1.345.470,66 €		
Obra reforma en infr. existente					Resolución	Obra finalizada, pdte de recepción	-	-				47.090,39 €									47.090,39 €		
	0	0	18	0	Sentencia		-	-								557.362,23 €					557.362,23 €	2.204.537,03 €	SEVEROS PSIQUIÁTRICO (18)
SAN FCO. PAULA(50)					Topográfico de S. Fco. Paula		08/03/2018	08/06/2018		513,60 €											513,60 €		
C/Antonio Cardona Arquitecto					Geotécnico San Fco de Paula		08/03/2018	02/08/2018		7.134,76 €											7.134,76 €		
TM: Las Palmas GC					Redacción Anteproyecto S. Fco. De Paula		09/07/2019	23/08/2019			56.768,20 €										56.768,20 €		
Obra nueva					Redacción de Bas+Eje de S. Fco de Paula	Obra en ejecución. Adjudicataria: UTE VVO + VERDE SUAREZ	09/07/2019	30/01/2020				85.552,06 €									85.552,06 €		
					Dirección de Obra S. Fco de Paula		09/07/2019	en ejecución								15.052,91 €	10.497,23 €	39.117,64 €	6.396,42 €		71.064,20 €		
	50	0	0	0	Ejecución de Obra S. Fco. De Paula		19/11/2021	19/5/2026					06/02/2025	19/05/2025	13.217,06 €	1.948.200,31 €	1.033.970,79 €	5.332.262,99 €	805.866,33 €		9.133.517,48 €	9.949.510,30 €	SAN FCO. PAULA(50)
CADI TAMARACEITE (62+10)					Topográfico CADI Tamaraceite		08/03/2018	08/06/2018		513,60 €											513,60 €		
C/Antonio Marín Ramos Rapsoda					Geotécnico CADI Tamaraceite		08/03/2018	02/08/2018		8.080,64 €											8.080,64 €		
TM: Las Palmas de GC					Redacción Proyecto CADI Tamaraceite		09/07/2019	20/02/2020			52.768,51 €										52.768,51 €		
Obra nueva					Redacción de Proyecto B+ECADI Tamar.	Obra en Ejecución Adjudicataria: UTE SERVEO+PROYECON GALICIA	09/07/2019	08/11/2019				39.762,18 €			39.762,18 €						79.524,36 €		
					Ampliación redacción anteproyecto CADI		09/07/2019	12/09/2019				20.190,35 €									20.190,35 €		
					Dirección de Obra CADI Tamaraceite		09/07/2019	en ejecución								3.190,89 €	15.459,54 €	13.162,16 €	36.142,94 €		67.955,53 €		
	0	0	62	10	Ejecución de Obra CADI Tamaraceite		27/07/2022	11/07/2025								407.536,57 €	1.536.564,15 €	2.832.547,21 €	5.355.455,07 €		10.132.103,00 €	11.101.135,99 €	CADI TAMARACEITE (62+10)
AMPLIACIÓN DE TALIARTE (120)					Topográfico Taliarte		14/07/2017	17/01/2018	3.531,00 €												3.531,00 €		
Carretera de Taliarte s/n					Geotécnico Taliarte		02/10/2017	10/04/2018		7.015,99 €											7.015,99 €		
TM: Telde					Redacción Anteproyecto Taliarte		02/08/2019	19/09/2019	17.786,00 €												17.786,00 €		
Obra nueva (ubicada dentro de					Redacción de Bas+Eje Taliarte		02/08/2019	24/10/2019			48.563,63 €	222.272,96 €									270.836,59 €		
la parcela de la actual residencia					Dirección de Obra Taliarte	Obra en ejecución . Adjudicataria: SATOCAN	02/08/0219	en ejecución									26.274,37 €	65.728,75 €	xxx		92.003,12 €		
de Taliarte)					Ejecución de Obra Taliarte		20/09/2022	31/12/2024					21/01/2025	30/04/2025		283.465,12 €	4.256.902,22 €	11.815.774,89 €	xxx		16.356.142,23 €		
	120	0	0	0	Cartelería presentación obra		16/07/2021	16/07/2021							332,29						332,29 €	18.612.447,22 €	AMPLIACIÓN DE TALIARTE (120)
CS TAMARACEITE (135+21)					Topográfico CS Tamaraceite		06/04/2018	14/08/2018		1.284,00 €											1.284,00 €		
C/ Pintor Jesús Arencibia					Geotécnico CS Tamaraceite		06/04/2018	11/10/2018		14.151,82 €											14.151,82 €		
TM: Las Palmas GC					Redacción Proyecto CS Tamaraceite		09/09/2019	11/10/2019			83.932,40 €	126.489,66 €									210.422,06 €		
Obra nueva					Dirección de Obra CS Tamaraceite	Obra en con recepción con reparos . Adjudicataria: CONSTRUPLAN	09/09/2019	en ejecución								24.477,17 €	84.014,22 €	2.208,38 €	34.078,49 €		144.778,26 €		
					Ejecución de Obra CS Tamaraceite		19/01/2022	30/09/2024					02/10/2024	30/04/2025		3.221.062,68 €	7.685.676,27 €	2.316.342,39 €	2.043.403,07 €		15.266.484,41 €		
	105	21	30	0	Cartelería presentación obra		16/07/2021	16/07/2021							332,29 €						355,55 €	17.209.976,10 €	CS TAMARACEITE (135+21)
CD COLEGIO EL DRAGO (150)					Topográfico El Drago		12/03/2020	14/09/2020				963,00 €									963,00 €		
C/Ataulfo Argenta 42 (La Paterna)					Redacción Proyecto El Drago	Obra en ejecución , Adjudicataria: DEICAN	20/07/2021	10/08/2022							13.436,74 €	61.211,82 €					74.648,56 €		
TM: Las Palmas GC					Dirección de Obra El Drago		30/07/2024	en ejecución										4.317,46 €	20.591,42 €		24.908,88 €		
Obra de reforma integral	0	80	0	70	Ejecución de Obra El Drago		30/07/2024	04/12/2025										312.363,80 €	1.191.789,00 €		1.504.152,80 €	1.799.673,24 €	CD COLEGIO EL DRAGO (150)
HOGAR FUNCIONAL TEROR (4+13)					Adquisición de inmueble		27/6/2018	11/6/2019			296.207,04 €										296.207,04 €		
Paseo González Díaz 17					Redacción Proyecto HF Teror	Obra en fase de preparación de pliegos para licitacion.	20/05/2021	septiembre 2021							23.612,23 €						23.612,23 €		
TM: Teror					Dirección de Obra HF Teror		20/05/2021	TERMINADA										2.995,36	2.541,73		5.537,09 €		
Obra de reforma	4	0	0	13	Ejecución de Obra HF Teror		11/04/2024	30/08/2025										198.453,93 €	726.053,87		924.507,80 €	1.331.472,37 €	HOGAR FUNCIONAL TEROR (4+
CS INGENIO (90+40)					Topográfico	Proyecto Básico redactado. Pendiente de aprobación de Declaración de Interés Insular por parte de Cabild, desde diciembre 2021.	14/11/2018	01/03/2019		1.284,00 €											1.284,00 €		
C/ Cánovas del Castillo Parcel 238					Geotécnico		18/12/2018	25/02/2019			6.047,64 €										6.047,64 €		
Polígono 3					Redacción Proyecto		05/04/2021	pdte.							42.594,58 €	52.060,04 €					94.654,62 €		
TM: Ingenio (Mondragón)					Dirección de Obra		05/04/2021	pdte.											225.117,42 €		225.117,42 €		
Obra nueva					Ejecución de Obra		pdte.	pdte.															
	90	40	0	0	Publicación anunción DII (expdte 4525/2023)		02/06/2023																CS INGENIO (90+40)
					Anuncio prensa DII												9.662,00 €				9.662,00 €	1.328.365,68 €	
ED. TGSS LEÓN Y CASTILLO (56+40)					Redacción Proyecto TGSS		11/01/2022	pdte.								61.228,16 €	91.842,26 €				153.070,42 €		
C/ León y Castillo 25 y C/ Pedro de					Dirección de Obra TGSS		11/01/2022	pdte.															
Vera 26-28 . Las Palmas GC					Ejecución de Obra TGSS	Edificio cedido por la TGSS. Proyecto de ejecución en fase de redacción	pdte.	pdte.															
					Redes en fachada																		
Obra de reforma integral	56	40	0	0	Equipamiento TGSS		pdte.	pdte.														153.070,42 €	ED. TGSS LEÓN Y CASTILLO (56
MACRO-PROYECTO PSIQUIÁTRICO (216+30)					Topográfico Psiquiatrico	Proyecto redactado pendiente de informe de conformidad municipal e informe de supervisión de proyecto	14/07/2017	17/01/2018	3.531,00 €												3.531,00 €		
					Geotécnico Psiquiátrcio		02/10/2017	04/01/2018	13.571,11 €												13.571,11 €		
Hoya de Parrado s/n					Redacción Anteproyecto Psiquiátrico		09/07/2019	06/02/2020	-			59.465,23 €									59.465,23 €		
TM: Las Palmas GC					Redacción Proyecto Básico Psiquiátrico		09/07/2019	05/02/2021							72.679,73 €						72.679,73 €		
Proyecto reforma en infr. existente					Redacción Proyecto Ejecución Psiquiátrico		09/07/2019	17/10/2022								198.217,44 €					198.217,44 €		
					Informe Historiador Psiquiátrico		29/11/2019	24/03/2020				12.840,00 €									12.840,00 €		
	242	30	0	0	Certificado Energetico actual y Paneles		18/05/2022	27/05/2022								6.955,00 €					6.955,00 €	367.259,51 €	MACRO-PROYECTO PSIQUIÁTR
TOTAL									**101.812,33 €**	**287.895,94 €**	**1.433.523,74 €**	**7.991.879,92 €**			**1.096.546,11 €**	**9.289.962,43 €**	**14.750.863,05 €**	**23.248.793,79 €**	**14.313.823,97 €**	**2.174.080,00 €**		**367.259,51 €**	